

# 冊七頭身中一次報告

工字第陸百柒拾貳號

代監督 馮恕 遜齡 監修 朱開第 牟其文 廷順 辦事官 榮源 李廷瑞 等謹將

方城月臺踏蹂等處槽底劃分三段築打灰土做法尺丈分晰開後

計開

四月二十三日

方城大槽頭段由北起進深四丈三尺面濶八丈六尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步虛高七寸五分折方丈三十六丈九尺八寸

二十四日

方城大槽頭段灰土進頭二三七券二十六槽築打旱虛每券二十四下夜間落水足透

二十五日

方城大槽頭段灰土進小券八槽加倍充剝行碼一次第二段面濶八丈六尺進深四丈三尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步

第一次報告

書名 諸陵工程報告不分卷 清鈔本  
卷 冊七  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 貴重-71  
編號 BX9000600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: BX9000600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-71](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本諸陵工程報告不分卷 清鈔本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷 號

第 冊  
No. 4881

各員奉派差遣專竣銷差呈  
(共貳拾參件)



別 置  
甲 71



民政部開放架木擬請點派領收各員稟

敬稟者現接民政部來文定期開放架木並派員  
監放本處亦應派員帶同廠商持具印領前往領取  
監督等公同商酌擬請

堂憲按段各派一員謹開具監修辦事官名單恭候  
堂點後以備行知民政部為此謹

稟

工程處謹稟 八月十三日





監修延順承領梳木架木事竣銷差稟





監修年其汶等承領梁木事跋銷差稟









牟其汶筆承領架木事竣銷差稟





監修 延順 等 承領 架木 事竣 銷差 稟

監修<sup>廷</sup>孫寶瑄<sup>順</sup>辦事官<sup>啟</sup>潘元耀<sup>綸</sup>為奉

派承領架木事竣銷差事竊<sup>監修</sup>等於十二月十八日帶  
領廣豐等廠商赴木倉會同民政部監放司員將架  
木逐一點清十九日領到五百三十五根二十日領到  
壹千肆百捌拾肆根二十一日領到三百捌拾壹根共  
合架木貳千肆百根當即點交該廠商等陸續運  
往工次理合稟

聞謹稟





孫寶瑄等押送練車事竣銷差稟

監修孫寶瑄  
辦事官航方為奉

派

押送練車事竣銷差事竊監修等於正月初十日前往房山縣屬大石窩村連日親赴峪耳溝尚樂村六塘鎮江營等處石塘驗視石料當由藝和興隆兩廠先後開運四輪練車二起前赴工次監修等沿途照料正值天氣晴暖一路毫無阻礙現於十五日以前一律到工監修等

覆查所運石料件數均屬相符除開列數目呈

閱外理合據情稟

聞謹

稟

計開

藝和廠由鎮江營塘口開運地角柱三塊土觀十丈下

枋子十丈五尺

興隆廠由尚樂村塘口開運大柱頂石二箇連前已發到工次者共四箇





監修牟其汶押運石料事竣銷差稟



監修牟其汶廷順等謹

稟為奉

派押運練車事竣銷差事竊監修等於正月初十日前往房山縣屬大石窩村押運練車十一日赴該處八郎廟峪免溝旗杆山三處石塘親驗鑿出石料十二日復至永順石塘六塘尚樂村鎮江營等石塘驗視石料是日廣豐廠由八郎廟開運

四輪練車二起又由永順石塘開運四輪練車一起興隆廠於十三日由鎮江營開運八輪練車一起惟近日天氣和暖凍泥有融化之處八輪練車石料甚重行動不易遲至二十四日未刻到工均屬平順除將所運石料件數並路程日期開單附後呈

閱理合稟

聞謹



計開

廣豐廠於十二日由八郎廟石塘運馬蹄柱子二根用四輪練車二起當晚宿韋村十三日酉刻到工

又於十三日由永順石塘運門框一根用四輪練車一起當晚宿韋村十三日宿太平峪十四日辰刻到工

係監修廷順押運十五日回京

興隆廠於十三日由鎮江營運青白石底墊一件用八輪練車一起至十六日四天僅走十餘里在石亭迤南石碑住宿十七日宿韋村南十八日晚至涑水二十里鋪練車切軸耽延兩天二十日住墩山西七里亭二十一日住良村二十二日住石門店二十三日住黃橋西二十四日未刻到工

監修牟其汝廷順等謹

稟為奉

派押運練車事竣銷差事竊監修等於正月初十日前往房山縣屬大石窩村押運練車十一日赴該處八郎廟峪免溝旗杆山三處石塘親驗鑿出石料十二日復至永順石塘六塘尚樂村鎮江營等石塘驗視石料是日廣豐廠由八郎廟開運

四輪練車二起又由永順石塘開運四輪練車一起興隆廠於十三日由鎮江營開運八輪練車一起惟近日天氣和暖凍泥有融化之處八輪練車石料甚重行動不易遲至二十四日未刻到工均屬平順除將所運石料件數並路程日期開單附後呈

閱理合稟

聞謹



計開

廣豐廠於十二日由八郎廟石塘運馬蹄柱子二根用四輪練車二起當晚宿韋村十三日酉刻到工

又於十三日由永順石塘運門框一根用四輪練車一起當晚宿韋村十三日宿太平峪十四日辰刻到工

係監修廷順押運十五日回京

興隆廠於十三日由鎮江營運青白石底墊一件用八輪練車起至十六日四天僅走十餘里在石亭迤南石碑住宿十七日宿韋村南十八日晚至涑水二十里鋪練車切軸耽延兩天二十日住墩山西七里亭二十一日住良村二十二日住石門店二十三日住黃橋西二十四日未刻到工

二十日住塔山西七里亭二十日住良村二十二日往石門

店二十三日住黃橋西二十四日未刻到工

係監修牟其汝押運二十五日回京

正月二十五日





辦事官李廷瑞押運練車事竣銷差稟

辦事官李廷瑞謹

稟為奉

派押運練車事竣銷差事竊辦事官於正月十七日前往  
 房山縣大石窩村當經親赴八郎廟辛莊鎮江營三處石  
 塘驗看鑿出石料是日廣豐廠由八郎廟暨水順石塘開  
 運四輪練車一起六輪練車一起十八日開運四輪練車一起  
 六輪練車一起八輪練車一起共計七起陸續運往工次沿途  
 均屬平順至二十六日一律到工所有押送石料件數暨起運  
 到工期理合稟

聞謹

稟

正月二十九日

計開



廣豐廠於十七日由八郎廟石塘運中杓二件用四輪練車

一起六輪練車一起當晚宿南尚落二十日申刻到工

永順石塘運門樞一件用四輪練車一起當晚住義谷

莊二十日酉刻到工

十八日由八郎廟石塘運脫落杓二件用四輪練車一起

拉批石一件用六輪練車一起當晚住義谷莊二十日午

刻到工

寶床一座用八輪練車一起當晚住南尚落二十六日午刻到工



監修朱綸  
承領架木  
事竣銷差  
稟

監修 朱 綸 辦事官 啟 綸 為奉  
孫寶瑄 潘元燿

派 承領架木事竣銷差事竊監修等於本月二十六日會同民政部司員前往木倉承領架木當經眼同廣豐廠商將應領根數逐一點清即由倉內飭令夫役陸續運出自二十六日起至二十七日止監修等連日在倉照料計共領到架木一千根除飭令廠商從速轉運工次外理合據情稟

聞謹

稟

正月二十日





方寶廉押運練車事竣銷差稟



辦事官方寶廉謹

稟為奉

派押運石料練車事竣銷差事竊辦事官於三月二十四日由京前

往大石窩村押運練車是日晚赴該處八郎廟石塘親驗鑿

出石料二十五百開運八輪練車辦事官沿途照料毫無阻碍至

二十九日申刻到工一路均屬平順除將此次所運石料件數開單

附後外理合具稟恭呈

鈞閱

計開

廣豐廠由八郎廟石塘運青白石

寶牀一張用八輪練車一輛





路麇壽押運練車事竣銷差稟

辦事官路賡壽為奉

派押運石料練車事竣銷差事竊

辦事官

於三月二十

日由京前往房山縣所屬大石窩村押運八輪練車

當即起行於二十四日行抵工次

辦事官

沿途照料

並無遲誤等情理合將所運石料件數開單恭呈

鈞閱為此謹

稟

計開

廣豐木廠由八郎廟石塘運寶牀一張用八輪練車一輛





康躍門押運練車事竣銷差稟

辦事官康躍門為奉

派押運石料練車事竣銷差事竊辦事官於正月二十

九日由京前往房山縣所屬大石窩村押運練車二月初一日赴該處八郎廟石塘親驗鑿出石料初二日赴鎮江營石塘驗視當即催行開運據廣豐廠商稱一時練未招齊定於初六日開運八輪練

車一起時因天氣和暖地氣上升石料重大初八日行至鎮江營地方車輪下陷軸與地平寔難行動於十一十四二十等日由鎮江營先後開運四輪練車三起十一日所開之練車十二日酉刻到工十四日所開之練車十五日酉刻到工二十日所開之練車二十二日辰刻到工其所陷之八輪車經辦事官力



催廣豐廠高速行設法拉運嗣於三月初四日復由八郎廟開運八輪練車一起十三日申刻到工鎮江營所陷之八輪練車初十日始行開運十二日至韋村上坡將練車壓壞仍又暫停十七日將車換妥十八日開運二十二日午刻到工辦事官隨次沿途照料別無阻礙理合將所運石料件數分晰開單恭呈

鈞閱為此謹

稟

計開

廣豐廠由八郎廟石塘運寶牀二張用八輪練車二輛

廣豐廠由鎮江營石塘運門框二根用四輪練車二輛

廣豐廠由鎮江營石塘運脫落檻一件用四輪練車一輛



孫寶璣等承領桐皮槁事竣銷差稟

具稟監修孫寶瑄代監修

李廷瑞啟

辦事官劉祖蘭為奉

派

承領桐皮槁事竣銷差事竊監修等於本月十一日帶領廠商會

同民政部司員前往木倉承領桐皮槁一千根照數點驗兩日完竣

又於十三日赴通州木廠領到桐皮槁四百根以上共合一千四百根均

點交廣豐廠商陸續運往工次理合稟

聞





請派員領運架木稟







鄭寶賢押運練車銷差稟

辦事官鄭寶賢 為押運練車差竣回京事竊辦事官於正月二十七日前往石窩村龍宮石塘監視石料裝車二十八日開車正值地氣上升雪融凍解泥淖難行至二月初六日行至辛莊地方廠商稟請暫停俟清明後地氣下降再行開車 辦事官 查勘道途實在不能前進當於初七日回京稟呈監督在案嗣於四月初七日據廠商稟報初九日開車 辦事官 初八日趕赴辛莊又值沿途田畝放水大道半屬淤泥以致車行遲滯二十九日始抵工次 辦事官 於五月初一日回京所有押運練車沿途實在情形理合稟

聞伏乞

鈞鑒謹稟

計開

瓦片一件用八輪車一輛



宣統三年五月

日



路廣壽押運練車銷差稟

代監修路賡壽謹

稟為奉

派押送練車銷差事於三月二十七日前往鎮江營石塘督飭廣豐廠於二十九日開運八輪練車一輛至四月初二日到工沿途照料尚無阻礙理合稟

聞謹

稟

計開

廣豐廠裝運過梁石一件長二丈二尺寬二尺五寸厚一

尺八寸





鄭寶賢承領架木銷差稟

辦事官 鄭寶賢 楊景燾 黃金科 為領架木銷差事今會同民政部司  
員於三月二十六日由木倉領得架木壹千肆百根桐皮  
稿貳百根當即飭興隆廠具領運往工次理合稟

聞

計開

二十六日領架木叁百根

二十七日領架木壹千壹百根

二十八日領桐皮稿貳百根



宣統三年三月二十八日



朱關第押運練車事竣銷差稟



監修朱開第為奉

派押運練車到工銷差事竊監修於十二月十四日前

赴石塘據廣豐廠商呈報八郎廟塘口石門二件用

六輪練車先於十一日開行監修復催飭該廠商於

十五日將拉扯一件石門一件由八郎廟鎮江營兩

塘口開行於十九日先後到工監修沿途照料尚屬順

適並無滯延即於二十日回京理合稟

聞為此謹

稟

計開

石門二件 八郎廟塘口六輪

拉扯一件 八郎廟塘口六輪

石門一件 鎮江營塘口六輪





呂應鏞押運練車事竣銷差稟

辦事官呂應鏞為奉

派壓運石料練車事竣銷差事竊辦事官遵於宣統二年十

二月十九日由京前往石塘是日住宿石窩村次早親赴鎮江

營塘口驗視二十四日由鎮江營塘口起運青白石中枕一件用

六輪練車二十九日行至易州梁村次日歲初元旦因雪停車三

日於正月初六日運到二次初七日復往石塘是日住宿涑水縣魏

村次早即赴鎮江營塘口看驗十一日由鎮江營塘口起運青白

石石門一件於十八日運到二次沿途尚無阻礙所有此次開運石

料日期理合稟

聞恭呈

鈞鑒



計開

青白石中枕一件

用六輪練車

青白石石門一件

用六輪練車

宣統三年

正月

十九

日



方寶廉押運練車銷差稟

辦事官方寶廉謹

稟為奉

派押運石料練車到工銷差事竊

辦事官於上年十二月二

十二日由京前往大石窩村押運練車二十三日赴該處永

順石塘親驗鑿出石料二十七日復至鎮江營塘口驗視

是日廣豐廠由鎮江營石塘開運八輪練車一起行至

魏村因新年元旦停車一日初二初三因連日大雪積有尺

餘車難行動復停二日初四日由魏村始能開行初十日

午刻到工十一日廣豐廠復由永順塘口開運八輪練車

一起二十二日申刻到工惟積雪塞途車行太緩

辦事官沿

途照料幸無阻礙之處除將此次所運石料件數開單

附後外理合稟



稟

計開

青白石瓦片二件 均用八輪練車

宣統三年正月

日



承領架木事竣銷差稟

工字第柒百陸拾陸號

監修年其汶辦事官啟綸謹

稟為奉

派承領架木完竣銷差事竊監修等於六月十九日辰刻帶領  
興隆廠商人前往木倉會同民政部司員開放架木二千八  
百根桐皮槁四百根當經督飭廠商如數領訖並令趕即  
運往工次以應急需理合稟

聞謹

稟

六月十九日





承領架木銷差呈

工字第柒百陸拾捌號



監修

朱開第

辦事官

廣順 黃金科

為領架木銷差事今會

同民政部司員于十月十八日由木倉領得架木五千

二百根桐皮槁四百根桅木三十五根當即飭廣豐

萬豐兩廠具領運往工次理合稟

聞

計開

十八日領架木九百根

十九日

二千五百根

二十日

二千二百根

內有桐皮槁四百根

二十日領桅木十五根

二十一日

十六根

二十三日補領

四根



宣統二年十月

日



承領架木事竣銷差稟

工字第柒百陸拾玖號

監修孫其汶辦事官劉祖蘭為領架木銷差事令會同民政部  
司員由木倉領得桐皮樁六百根架木四千二百根共四千八百  
根當即飭興隆廠具領運往工次理合稟

聞

計開

九月初九日領六百根

初十日 八百根

十一日 八百根

十二日 九百四十根

十三日 七百一十根

十四日 九百五十根



宣統二年九月十五日



承領架木事竣銷差稟

丁字第柒百柒拾

監修孫其汶辦事官榮瀚為承領架木完竣銷差事  
竊監修等於九月二十九日赴木倉會同民政部司員開  
放架木四千二百根桐皮槁六百根共領兩日當經飭令廠  
商如數領訖理合稟

聞謹

稟

計開

九月二十九日領三千二百根

三十日領一千六百根

