

書名

天
壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百四十五

不分卷 清鈔本

卷

冊一百四十五

內容分類

史-政書-考工-營造

索書號

貴重-65

編號

B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊

東方文化學院東京研究所

第一
五
冊

No.

4010

静明園内玉峯塔一座頭停拆修戲木排椽板續估做法





靜明園內玉峯塔上層頭停主心木下截安

杉木啞叭戲木八根內四根各長一丈五尺六寸
四根各長一丈四尺六寸徑六寸

柏木由戲八根各長一丈九尺二寸寬八寸厚
六寸

楞木三道共計二十四根內八根各長九尺二寸
八根各長六尺五寸八根各長四尺一寸寬五
寸厚三寸

排椽板每面計三截內下截長七尺六寸上寬

六尺五寸下寬一丈五寸計板十塊各長七尺六寸中截長四尺八寸上寬四尺一寸下寬六尺五寸計板六塊各長四尺八寸上截長四尺八寸上寬一尺七寸下寬四尺一寸計板三塊半各長四尺八寸俱均寬八寸五分俱厚三寸

下六層頭傳安排排椽板內

第一層柏木楞木二道八面湊長二十四丈七尺七寸寬三寸厚二寸

排椽板共計一百四十五塊半各長六尺三寸五分連錯縫均寬八寸五分厚二寸五分

第二層柏木楞木二道八面折湊長二十二丈五尺二寸寬三寸厚二寸

排椽板共計一百三十二塊半各長三尺五寸五分連錯縫均寬八寸五分厚二寸五分

第三層柏木楞木二道八面折湊長二十一丈六尺八寸寬三寸厚二寸

排椽板共計一百二十七塊半各長三尺九寸連錯縫均寬八寸五分厚二寸五分



第四層柏木楞木二道八面折湊長二十丈八尺寬三寸厚二寸

排椽板共計一百二十二塊半各長三尺五寸五分連錯縫均寬八寸五分厚二寸五分

第五層柏木楞木二道八面折湊長二十丈一尺二寸寬三寸厚二寸

排椽板共計一百十八塊半各長三尺五寸五分連錯縫均寬八寸五分厚二寸五分

第六層柏木楞木二道八面折湊長十九丈二

尺四寸寬三寸厚二寸

排椽板共計一百十三塊各長二尺七寸連錯縫均寬八寸五分厚二寸五分

今擬

拆安木植滿換新料主心木下截添安杉木戲木四根各長九尺五寸徑六寸其上層換下排椽板揀選堪用二成改做下六層排椽板抵用





內務府郎中兼叅領阿

爾

內務府郎中兼叅領克

爾

內務府郎中兼佐領長

內務府郎中德

榮

工部員外郎兆

內務府主事存

壽

總理工委署主事廣

新





